



Beschlussauszug aus der

6. Sitzung des Betriebs- und Tourismusausschusses Koserow vom 27.05.2020

Top 8 Beratung zum Bauvorhaben Seebrücke

Bürgermeister, Amt und Kurverwaltung sind mit der Arbeit der Baufirma sowie des Planer aktuell nicht zufrieden. Es gibt doch zahlreiche offene Planungsfragen, schleppe Bauarbeiten und fehlende Abstimmungen. Problem ist leider, dass der Bauplaner Herr Büchner ernsthaft erkrankt ist und somit vor Ort nicht zur Verfügung steht. Viele Probleme schiebt die Baufirma auf fehlendes Material durch Corona.

Aktuelles Fertigstellungsdatum ist der 01.10.2020.

Alle Beteiligten versuchen, das Bauvorhaben Seebrücke erfolgreich fertigzustellen. Jeden Mittwoch sind Bauberatungen, an denen engmaschig der Bauverlauf kontrolliert wird.