



Beschlussauszug

aus der

8. Sitzung der Gemeindevertretung Stolpe auf Usedom vom 11.08.2020

Top 4 Bericht des Bürgermeisters

Der Bürgermeister berichtet zur Sanierung des Schlosses, dass am laufenden Teilabschnitt die Malerarbeiten im Obergeschoss in vollem Gange sind. Der Abschluss der Arbeiten im Raum des Bücherbasars ist erfolgt. Gegenwärtig laufen die Arbeiten im Hochzeitszimmer. Die Fertigstellung soll bis zur letzten Augustwoche erfolgen.

Die Tischlerfirma MOL will in der letzten Augustwoche die Böden fertig stellen (Ölen). Ausstehend ist dann noch der Ausstellungsraum.

Der Abschluss der Arbeiten im Obergeschoss ist bis zur KW 37 geplant, um bis zum Usedomer Musikfestival fertig zu sein.

Die Ausschreibung für den Teilabschnitt 2 – hier erfolgt die Veröffentlichung in der nächsten Woche- zunächst erfolgt die Ausschreibung der Arbeiten im Roten und Grünen Salon (ohne Küche). Die Submission soll dann am 1.9. stattfinden, die Gemeindevertretersitzung dann am 14.9.2020.

Der Baubeginn ist dann für Oktober avisiert.

Herr Beitz informiert über Mängel im Bestand. Die Fenster und Türen aus dem Jahr 2004 sind in einem katastrophalen Zustand. Der Hausmeister führt Erhaltungsmaßnahmen durch (Schleifen und Streichen). Die Sanierung der Türen zum Arkadengang durch einen Tischler ist leider aber unumgänglich.

Zur Sanierung der Alten Schule berichtet Herr Beitz, dass der geplante Baubeginn in der KW 34 erfolgen soll. Vorerst ein behindertengerechter Umbau der Bestandswohnung.

Zu den Straßenschäden der Betonstraße im Ausbau wurde eine kleinere Stelle mit Reparaturasphalt gefüllt. Die Hitzeentwicklung hat am Wochenende eine größere Anhebung hervorgerufen, die durch die Bauhofmitarbeiter ausgepflastert wird.

Zum Funkmast gibt es noch keine konkrete Information zum Termin der Inbetriebnahme.

Herr Beitz berichtet, dass zu der COVID-19 Pandemie ein steigendes Infektionsgeschehen im Landkreis Vorpommern-Greifswald zu verzeichnen ist. Er bittet die Gemeindevertreter in ihrem Umfeld auf die AHA-Regeln hinzuweisen.