



# Beschlussauszug aus der

9. Sitzung des Betriebs- und Tourismusausschusses Koserow  
vom 01.09.2020

---

## **Top 7      Beratung über den aktuellen Baufortschritt - Seebrücke**

Frau Riethdorf und Herr Wellnitz informieren über den aktuellen Baufortschritt. Die Handläufe werden im vorderen Bereich der Seebrücke montiert. Im hinteren Teil wird das Gelände weiter angebaut. Die größere Hubinsel ist vor Ort. Dennoch sind alle Beteiligten mit dem Baufortschritt nicht zufrieden. Der Bauzeitenplan sieht eine Fertigstellung zum 11.11.2020 vor. Die Glocken für den Glockenturm wurden erworben und werden nun aufgearbeitet.

Da es weiterhin zu Unstimmigkeiten in Bezug auf die Kosten für den Einsatz der neuen Hubinsel sowie die Wertung von Schlecht-Wetter-Tagen kommt, hat die Gemeinde rechtliche Beratung in Anspruch genommen. Ein Rechtsanwalt begleitet die weiteren Baufortschritte.