



Beschlussauszug

aus der

10. Sitzung des Betriebs- und Tourismusausschusses Koserow vom 21.10.2020

Top 9 Beratung zum Bauverlauf Seebrücke

Herr König berichtet, dass der Baufortschritt in dieser Woche sehr unbefriedigend war. Aufgrund des Sturmes wurde die gesamte Technik nach Lubmin gefahren. An der Brücke selbst sind keine nennenswerten Sturmschäden aufgetreten. Aktuell wurden Mängel in der Verzinkung festgestellt. Hierzu wurde ein unabhängiger Sachverständiger bestellt, der prüfen soll, ob die Mängel behoben werden können und vor allem wie.

Eine Teileröffnung (bis zum Brückenkopf) zu Silvester soll geprüft werden. Kann aber nicht garantiert werden. Die finanziellen Forderungen über die Stillstandszeiten wurden zurückgewiesen. Kürzungen für die verspätete Fertigstellung wurden bereits geprüft und aufgrund der festgestellten Mängel finanzielle Einbehalte in den Abschlagsrechnungen vorgenommen.

Im Planungsbüro gab es einen Wechsel. Fortan wird Herr Opfermann zusammen mit seiner Kollegin Frau Marquart die Baustelle betreuen.