



# Beschlussauszug

aus der  
6. Sitzung des Bauausschusses Koserow  
vom 10.03.2021

---

## **Top 5 Bericht des Ausschussvorsitzenden zu wichtigen Angelegenheiten**

Herr Mußgang berichtet:

Die Seebrücke ist weiterhin in Arbeit. Der Glockenturm steht und die Glocken sollen zu Oster das erste Mal läuten. Durch Lieferengpässe beim Material und Unstimmigkeiten bei Planungen wird mit einer Fertigstellung im Juni/Juli gerechnet.

Die Qualität der Ausführung und der dauerhafte Bestand haben dabei höchste Priorität.

Die Pflasterung an der Seebrückenzufahrt wird voraussichtlich zu Ostern beginnen und dann nach ca. 8 Wochen fertig sein.

Neubau Schule: Den Zuschlag für die Planung und Durchführung des Bauvorhabens hat nach einer Ausschreibung ein ortsansässiges Planungsbüro erhalten. Es werden jetzt die Kosten ermittelt um beim Land entsprechende Förderungen zu beantragen.