



# Beschlussauszug

aus der  
12. Sitzung des Betriebs- und Tourismusausschusses Koserow  
vom 16.02.2021

---

## **Top 6      Beratung zum Baufortschritt Seebrücke**

Aktuell gibt es schon wieder Probleme auf der Baustelle. Der Glockenturm passt nicht und muss nachgearbeitet werden. Die Geländer werden nun nach und nach abgeholt und neu beschichtet. Zahlreiche neue Mitarbeiter sind eingewiesen worden und erhöhen die Anzahl der Arbeitskräfte auf der Baustelle deutlich.

Irritiert war die Gemeinde darüber, dass das Planungsbüro die BG Bau über mögliche Mängel im Arbeitsschutz auf der Baustelle selbst informierte. Daraufhin fand eine Vor-Ort-Begehung statt. Die Fertigstellung ist aktuell für Ende Mai, spätestens zum Seebrückenfest, geplant.