



# Beschlussauszug

aus der  
13. Sitzung des Betriebs- und Tourismusausschusses Koserow  
vom 27.04.2021

---

## **Top 8      Beratung zum Bauverlauf Seebrücke**

Herr König informiert, dass am 21.04. erstmalig das Licht in der 1. Welle der Seebrücke angeschaltet wurde. Der Holz-Handlauf wurde gut verlegt.

Aktuell besagt der Bauzeitenplan, dass Ende Mai Fertigstellung der Seebrücke ist. Die Ausstattungselemente werden bis dahin noch nicht fertig sein und im Lauf der Saison montiert.

Seit ein paar Wochen gibt es einen neuen Bauleiter. Dieser macht aber eine qualitativ gute Arbeit. Peenemünde ist der neue Umschlaghafen für den Bau der Seebrücke. Parallel arbeitet das Amt aber mit einem Rechtsanwalt das Bauvorhaben auf. Hierbei geht es um die Arbeit der Baufirma, sowie der Planungsfirma.