

Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher -

Gemeinde Zempin - Gemeindevertretung Zempin

Beschlussvorlage-Nr:
GVZe-0329/21

Beschlusstitel:
Beschluss über die Genehmigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters zur Bestätigung des 2. Nachtragsangebotes für die Errichtung des Gehweges an der B 111

Amt / Bearbeiter
FD Bau / Radünzel

Datum:
07.09.2021

Status: öffentlich

Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich		Gemeindevertretung Zempin	Entscheidung

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zempin beschließt die Genehmigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters vom 02.09.2021 gemäß § 39 Abs. III Kommunalverfassung MV zur Bestätigung des 2. Nachtragsangebotes der Firma UWG Daberkow. Entsprechend des vorliegenden Angebotes und der Mehrkostenberechnung erhöht sich das Gesamtauftragsvolumen um 11.782,00 € auf 288.951,43 €.

Sachverhalt:

Siehe Text Eilentscheidung.

Beratungsergebnis	Gesetzl. Zahl d. Mitglieder	Anwesend	Einstimmig	JA	NEIN	Enthaltung	Ausgeschlossen (Mitwirkungsverbot)
Gremium							
Gemeindevertretung Zempin	9						

Entscheidung des Bürgermeisters der Gemeinde Zempin, Werner Schön

Auftragsvergabe: Gehweg an der B 111 Zempin

Sachverhalt:

Der Gehweg an der B 111 wird derzeit saniert. Die Auftragsvergabe wurde an den günstigsten Bieter, die Firma UWG Daberkow beschlossen. Im Bauablauf haben sich Umstände ergeben, die in der Begründung zum 2. Nachtrag erklärt werden. Es ergeben sich dadurch Mehrkosten in Höhe von 11.781,00 €. Dadurch erhöht sich das Gesamtauftragsvolumen auf 288.951,43 €.

Das entsprechende Angebot und die Berechnung der Mehr- und Minderkosten liegen der Eilentscheidung bei.

Nachweis der Dringlichkeit:

Um den Bauablauf und die Fertigstellung nicht zu gefährden, muss der Nachtrag beauftragt werden.

Als Bürgermeister treffe ich gem. § 39 III S. 3 KV folgende Eilentscheidung:

Das Nachtragsangebot-Nr. 2 vom 24.08.2021 der Firma UWG Daberkow wird bestätigt. Die Finanzierung ist im Haushalt 2021 gesichert (Deckungsfähigkeit mit Baumaßnahme Fischerstr./Dorfstraße bis Hafen).

Gleichzeitig stelle ich an die Gemeindevertretung den Antrag, meine Eilentscheidung gem. § 39 III S. 4 KV zu genehmigen.

Zempin, d. 02.09.2021

C. Hering
Leiterin FD Bau

Werner Schön
Bürgermeister

Begründung

zum 2. Nachtrag zum BV: ZEMP – WEG B111

Die Baukosten lt. Auftrag vom 19.11.2020 und 1.Nachtrag betragen in der Summe

Brutto 277.170,43 €

Nach dem Starkregen vom Anfang August wurde von mehreren Bürgern festgestellt, dass von der B111 abfließendes Niederschlagswasser die Böschungen des Straßengrabens, der als Sickergraben ausgebildet wird, zerstört und die eingespülten Sande das Profil des Grabens schnell verändert. Um immer wieder Nacharbeiten zu vermeiden wurde vorgeschlagen, zur Böschungssicherung Rollrasen einzusetzen.

Aus der Kostenaufstellung ergeben sich Mehrkosten von 11.782,00 € und damit neue Gesamtkosten in Höhe von:

Brutto 288.951,43 €

Dipl. – Ing. Siegwald Schmidt
Beratender Ingenieur BDB/VBI

Anlage:

Angebot der Fa. UWG vom 24.08.2021

Vergabestelle
Gemeinde Seebad Zempin über
Amt Usedom-Süd
Markt 7
174006 Usedom

Tel.

Fax

Datum	03.09.2021
Nachtragsvereinbarung Nr.	2
zu Auftrag Nummer	17 - 258
Auftrag vom	19.11.2020
Ansprechpartner	Frau Radünzel
Telefon	038372 750623

UWG GmbH Daberkow
Dorfstraße 21 b
17129 Daberkow

Nachtragsvereinbarung

Baumaßnahme

Gemeinde Seebad Zempin

Ausbau des Gehweges an der B111

Leistung

Straßenbauarbeiten incl. Sickeranlagenentwässerung

- Bezug Mehr- und Minderkostenaufstellung des Auftragnehmers vom
 Nachtragsangebote des Auftragnehmers vom **24.08.2021**

- Anlagen 1. Vergütungszuordnung und -berechnung Nr. **NA 2** vom **24.08.2021**
2. Zweitfertigung dieser Nachtragsvereinbarung ¹
3.

Vereinbarung:

Hiermit wird folgende Nachtragsvereinbarung getroffen; hierzu ergeben sich die geänderten bzw. neuen Preise zu den entsprechend betroffenen (Teil-)Leistungen/LV-Positionen aus der beigelegten Anlage 1, die Vertragsbestandteil wird.

1.	Summe des erteilten Auftrags	<u>259.463,23</u> € brutto
2.	Summe bisheriger Änderungen	<u>17.707,20</u> € brutto
3.	Summe der bisherigen Gesamtvergütung	<u>277.170,43</u> brutto
4.	Summe der zusätzlichen Vergütung nach Anlage 1	<u>11.781,00</u> € brutto
5.	Summe neue Gesamtvergütung nach Anlage 1	<u>288.951,43</u> brutto

¹ Die Zweitfertigung dieser Nachtragsvereinbarung bitte unverzüglich unterschrieben zurücksenden.

6. Vertragsbedingungen und weitere vertragliche Vereinbarungen

6.1 Es gelten alle Bedingungen des Hauptauftrags einschließlich der dort vereinbarten Nachlässe (ohne oder mit Bedingungen) und der sonstigen Vereinbarungen.

6.2 Fristen

6.2.1 Die Ausführungsfrist wird um _____ Werktagen auf den _____
 verlängert
 verkürzt.

6.2.2 Die Ausführungsfrist wird nicht berührt.

6.2.3 Der Fertigstellungstermin wird auf den _____ festgesetzt.

6.2.4 Zu Einzelfristen als verbindliche (Vertrags-)Fristen:

7. Die VOB/B 2019 ist Vertragsbestandteil

_____, den

 (Auftraggeber)


 (Auftragnehmer)

Gemeinde Seebad Zempin, Der Bürgermeister

UWG

Umweltgestaltung GmbH Daberkow
Dorfstraße 21b
17129 Daberkow

Tel. 039991/30212 Fax. 039991/30972
E-Mail: uwg-bau@t-online.de



Gemeinde Seebad Zempin
über Amt Usedom Süd
Markt 7

17406 Usedom

Daberkow, 24.08.2021

Angebot Nr. 2021 29

BV: Gem. Seebad Zempin, Ausbau Gehweg- Straßenbauarbeiten

**Pos. 1 Rollrasen liefern und verlegen
mit Holznägel**

1.000 m² x 9,90 €/ m² 9.900,00 €

Netto	9.900,00 €
19 % MwSt.	1.881,00 €
Brutto	11.781,00 €

UWG Umweltgestaltung GmbH
Daberkow
17129 Daberkow, Dorfstr. 21 b
Tel. 03 99 91 / 3 02 12 Fax 3 09 72

Angebot ist in allen Teilen geprüft. Preise als richtig und angemessen beurteilt.
Angebot zur Bestätigung freigegeben

Brutto-Summe: 11.781,00 €

Greifswald, den 02.09.21

Y. Schmidt

rechtsverbindliche Unterschrift

Büro Schmidt
Bauplanungs GmbH
Appelkamp 2
17498 Neuenkirchen
Tel. 03934 812180 * Fax 811899

Geschäftsführerin: Gerlinde Juhnke

Amtsgericht: Stralsund
Steuernummer: 084/121/02054

Bankverbindung:

Volksbank Demmin
IBAN: DE48 1509 1674 0100 0064 80
BIC: GENODEF 1DM1

Commerzbank Stralsund

IBAN: DE49 1508 0000 4267 0094 00
BIC: DRESDEFF 150